

Объект: Metropolis bloc 4A, str.Dacia 59

№ п/п	Наименование работ	Готовность	
П	Проектные работы	100%	
1	Земляные работы	100%	
2	Устройство грунтоцементных свай установкой JET.	100%	
3	Монолитные работы	Устройство фундаментов	100%
		Строительство каркаса здания	90%
4	Кладочные работы	Кладка наружных стен из котельца	90%
		Кладка внутренних стен и перегородок	30%
5	Штукатурка стен до 4см цементно-песчаным раствором	10%	
6	Остекление фасада	Изготовление	20%
		Монтаж	0%
7	Кровельные работы	0%	
8	Фасадные работы	0%	
9	Электромонтажные работы	0%	
10	Слаботочные сети	0%	
11	Сантехнические работы	0%	
12	Газификация	0%	
13	Устройство стяжки полов	0%	
14	Малярные работы в МОП и квартирах	0%	
15	Монтаж входных дверей и перил	0%	
16	Монтаж рулонных ворот гаражей	0%	
17	Пусконаладочные работы по лифту	0%	
18	Благоустройство территории	0%	
ИТОГО:		44%	

Дата
11.11.2021